

SJEKKLISTE FOR VT-SYSTEM



KONTAKTINFO MEMBRANARBEID

Utfylt av: _____

Dato: _____

Prosjektnavn: _____

Hovedentreprenør: _____

Kontaktperson(er): _____

Tlf: _____ E-post: _____

PRIMING

Produkt:

PRIMER VT PLUS Batch nr: _____

PRIMER G Batch nr: _____

ECO PRIM T Batch nr: _____

Krav:

For TG 2402, gjelder 2 strøk med **PRIMER VT PLUS** ved krav om dampetthet med S_d -verdi over 10 m. Restfukten i underlaget må ikke overstige 85 % RF. Vegger og etasjeskillere som vender mot uteklima eller kalde rom har krav om dampetthet med S_d -verdi over 10 m.

Dato: _____

Underlaget er behandlet, rent, tørt og støvfritt før påføring. Bilde er tatt.

Restfukt i underlaget (%RF): _____

Underlaget er påført 2 strøk uforynnnet **PRIMER VT PLUS** i kryss i de tilfeller der krav om dampetthet er S_d verdi over 10 m

Totalt forbruk av **PRIMER VT PLUS** er minst 0,3 kg/m²

Tid etter påføring: _____



Signatur: _____

MEMBRAN

Produkter:

- **MAPEGUM WPS** Batch nr: _____

- **MAPEGUARD ST** eller **VR-tettebånd**

- **MAPEBAND EASY** tettebånd

- **MAPEGUARD PC** eller **VR-Rørmansjett** (ulike størrelser)

- **MAPEGUARD IC/EC** eller **VR-Mansjett inn-/utvendig hjørne**

- **MAPEBAND EASY** 90°/270° inn-/utvendig hjørne

- **MAPEBAND B DC / B DCL** slukmansjett

- **MAPEBAND B T** butylbånd

Krav:

For TG 2402, gjelder kun produktene over. Membranen må påføres i minst 0,5 mm tykkelse på vegg (0,9 kg/m²) og 1 mm tykkelse på gulv i våtsonen (1,8 kg/m²).

Underlag er tørt, ren og støvfri før påføring. Bilde er tatt.

Dato: _____ Tid før påføring: _____

<input type="checkbox"/>	Vegger er påført MAPEGUM WPS i minst 0,5 mm tykkelse
<input type="checkbox"/>	Gulv er påført MAPEGUM WPS i minst 1 mm tykkelse
<input type="checkbox"/>	Første strøk er tørt før andre påføring
<input type="checkbox"/>	Hjørner, overganger, skjøter og rørgjennomføringer er tettet med egnet tettetdetalj.
<input type="checkbox"/>	Alle tettetdetaljer er smurt inn i membran på fram og bakside og evt. luftbobler er presset ut.
<input type="checkbox"/>	MAPEGUARD PC i str. 75-110 og 100-130 mm er heldekket i membran opp til røret.
<input type="checkbox"/>	MAPEGUM WPS er tørr før klemring monteres i sluk over membran. Bilde er tatt.
<input type="checkbox"/>	Klemring er montert med håndverktøy
<input type="checkbox"/>	Bilder er tatt under og etter montering

Tid etter påføring: _____

Signatur kunde/sluttbruker: _____